



PT. PJ-TEK MANDIRI

TECHNICAL INSPECTION & CERTIFICATION

Client	: PT Pertamina EP Zona 4 Field Prabumulih	Height of Mast	: 21,03 meter
Rig ID	: BW KB150 C	Hook Load	: 34,02 ton
Service	: Service Rig	Power	: 200 HP
Type	: Truck Mounted	Place of Inspection	: Prabumulih
Manufacture	: PT Petrodrill Manufaktur Indonesia	Date of Inspection	: 06 Desember 2025
Year	: 2016	Rig Inspector	: Yandi Handiyan
Model / Serial	: PD30-M075-069		

DAILY INSPECTION CAT III REPORT

No.	Equipment	Deficiencies	Categories	Remarks / Recommendation
1.	Turnbuckle 1" 8ea		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : ASME B30.26 Total Progress : 100%
2.	Make Up Brake Out		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 4G Sect 6.1 Total Progress : 100%
3.	Telescopic Mast		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 4G Sect 6.1 Total Progress : 100%

4.	Traveling Hook Block		Critical Finding: Terdapat indikasi crack 1 titik. MPI Result : Discontinuity Acceptance Criteria : API RP 8B Sect. 5.3.2.4 Total Progress : 100% Recommendation: - Lakukan grinding permukaan dan lakukan MPI ulang - Lakukan perbaikan dengan mengacu standar dan prosedur yang berlaku.
5.	Lower Mast		Critical Finding: Terdapat crack 4 titik dia area lasan. MPI Result : Discontinuity Acceptance Criteria : - API RP 4G Sect 6.1 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan dengan mengacu standar dan prosedur yang berlaku.



Result Finding Rig BW KD150C

No.	Category	Total Finding
1.	Major	-
2.	Critical	2
Total		

Keterangan :
1.Critical :
Kerusakan dan kegagalan peralatan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat menyebabkan kerusakan area atau nyawa manusia. Umumnya pada wilayah komponen- Komponen yang menerima beban utama proses pengeboran.
2. Major :
Kerusakan atau kegagalan peralatan akibat ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat merusak peralatan utama atau menghambat operasi.

Progres pekerjaan H1 - 20% Akumulatif 40%

Dibuat oleh :
PT PJ-Tek Mandiri

Disetujui:
PT Pertamina EP Zona 4 Field Prabumulih


Yandi Handiyan