



PT. PJ-TEK MANDIRI

TECHNICAL INSPECTION & CERTIFICATION

Client	: PT Pertamina EP	Height of Mast	: 96 feet	
Rig ID	: RIG BW H35KD	Hook Load	: 97,5 Ton Metric	
Service	: Service Rig	Power	: 350 HP	
Type	: Mobil Rig	Place of Inspection	: Yard Lapes	
Manufacture	: IDECO	Date of Inspection	: 15 Mei 2026	
Year	: 1982	Rig Inspector	: Yandi Handiyan	
Model / Serial	: KM-96-215-GH			
DAILY INSPECTION CAT III REPORT				
No.	Equipment	Deficiencies	Categories	Remarks / Recommendation
1.	Spider Slip 3ea		N/A	Finding : N/A MPI Result : N/A Acceptance Criteria : -API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%
2.	Traveling Block		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : -API RP 8B Sect 5.3.2.4 Total Progress : 100%
3.	Petol Wrench 2ea		N/A	Finding : N/A MPI Result : N/A Acceptance Criteria : -API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%

4.	Link Elevator		N/A	Finding : N/A MPI Result : No Discontinuity Acceptance Criteria : -API RP 8B Sect 5.3.2.4 Total Progress : 100%
5.	Manual Tong	 	N/A	Finding : N/A MPI Result : N/A Acceptance Criteria : -API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%
6.	Safety Clamp		N/A	Finding : N/A MPI Result : N/A Acceptance Criteria : -API RP 7L Sect 4.1.3 Total Progress : 100%
7.	Crown Block	 	Critical	Finding: - Ditemukan kerusakan pada handrail dan 1 spot crack - Ditemukan kelonggaran pada Crown Sheave 3ea MPI Result: Discontinuity Acceptance Criteria: -API RP 8B Sect 5.3.2.4 Total Progress: 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan dengan mengacu standard dan prosedur.

				
8.	Monkey Board		Critical	Finding : - Ditemukan 2 Spot Struktur Bent - Ditemukan 6 Spot crack pada lasan MPI Result : Discontinuity Acceptance Criteria : - API RP 4G Sect 6.2.3 - Table 3 Total Progress : 100% Recommendation: Segera lakukan perbaikan sesuai standard dan prosedur.



Result Finding Rig BW H35KD

No.	Category	Total Finding
1.	Major	-
2.	Critical	2
Total		2

Keterangan :

1.Critical :
Kerusakan dan kegagalan peralatan dan ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat menyebabkan kerusakan area atau nyawa manusia. Umumnya pada wilayah komponen- Komponen yang menerima beban utama proses pengeboran.

2. Major :
Kerusakan atau kegagalan peralatan akibat ketidaksesuaian spesifikasi yang ditentukan sehingga dapat merusak peralatan utama atau menghambat operasi.

Progres pekerjaan H2- 15%
Akumulatif : 20%

Dibuat oleh :
PT PJ-Tek Mandiri

Yandi Handiyan

Disetujui:
PT Pertamina EP